ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

01

ವಿಷಯ: Improvements to roads, drains and other developmental works at shivamandhira road, Mathru layout, sharada Nagara, Judicial layout and surrounding areas in ward no 02,03 & 04 of yelahanka dvision under Amruth nagarothan grants (PACKAGE No 05) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1)ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D) Epmt -06/W.O/ 32 /2022-23 dt : 03-09-2022.
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:

* * * * *

02

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Improvements to roads, drains and other developmental works at shivamandhira road, Mathru layout, sharada Nagara, Judicial layout and surrounding areas in ward no 02,03 & 04 of yelahanka dvision under Amruth nagarothan grants (PACKAGE No 05) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Gopi Reddy ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

03

ಮುಂದುವರೆದು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ02,03 & 04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಬೊರ್‌ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೊರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 437 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ/ವಿಧಿಸದೇ ಒಟ್ಟು 437 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramanjeenath
Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

04) ಶ್ರೀ ಅ (ಯಾವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(05)	ಈ 90 % ಕಛೇರಿ ಕಿಟಬ್ಧಾಂಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉಳಿದ 10% ಕಛೇರಿ ಕಿಟಬ್ಧಾಂಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉಳಿದ 36 Boreಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 46 Boreಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಿಟಬ್ಧಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ಪ್ರಸಾದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಡತ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಆ.ಪ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE - 560064

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Improvements to roads, drains and other developmental works at shivamandhira road, Mathru layout, sharada Nagara, Judicial layout and surrounding areas in ward no 02,03 & 04 of yelahanka dvision under Amruth nagarothan grants (PACKAGE No 05)
2	Amount of Work Portion	
3	Estimated Cost	Rs.1200.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri Gopireddy.
5	Agreement No	EE(YNK.D) Epmt -06/W.O/ 32/2022-23 date : 3-9-2022
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D) Epmt -06/W.O/ 32/2022-23 date : 3-9-2022
7	Time limit originally fixed for completion	180 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	04-03-2023
9	Date of receipt of application in the sub division office	04-03-2023
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	contruction of RCC drain and Asphalting road work has been done
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	437 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	yes
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period,

18	Probable time required for completion of remaining work	437 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per the discreasion of Executive Engineer to propose for penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE - 560064

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Yhk. Zone)
Yelahanka, Bangalore

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ